

3 апреля, согласно графику на II квартал 2013 г., с выездом на объект «Оздоровительный центр «Тонус» по проспекту Раиса Беляева» в г. Набережные Челны была проведена плановая проверка в фирме ООО «КВАДРАТ ПЛЮС» (ИНН: 1650063120, руководитель Приходько Павел Михайлович). По системе индикативной оценки организация набрала 19 из 30 баллов по охране труда.



*Леса не имеют регулируемых опор, проходы и рабочие места захламлены мусором и загромождены.*

*Лестничные марши не имеют ограждений, каменные работы ведутся со случайных средств.*

**В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:**

1. Складирование кирпича ведется на не выровненной поверхности, что создает условия для самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складированных материалов. (п. 6.3.2., СНиП 12-03-2001)
2. Ограждения на смонтированных лестничных маршах не установлены. (п.8.1.11. СНиП 12-04-2002);
3. Рабочие места и проходы к ним расположены на перекрытиях и покрытиях на высоте более 1,3 м не ограждены защитными или страховочными ограждениями (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п.6.2.16);
4. Места прохода людей в непосредственной близости от средств подмащивания, не оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов не закрыт защитной сеткой (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п.7.4.16);
5. Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, не выровнена и не утрамбована с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. (В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания) (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п.7.4.16);
6. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах не очищены от мусора и загромождены складированными материалами (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п.6.1.6);
7. Кирпичная кладка выполняется со случайных средств подмащивания (СНиП 12-03-2001 ч. 2 п.9.2.2);
8. Рабочие – специалисты строительного производства допущены на объект без соответствующего удостоверения на осуществление каменных работ;
9. Аттестация рабочих мест отсутствует.

Все замечания устранены 29.12.2014г. 96 баллов.

