

I. Несчастные случаи с тяжелым исходом.

ООО «Венербергер» - Куркачи.

Падение изолировщика с высоты при проведении изолировочных работ.

Неудовлетворительная организация работ во время устройства теплоизоляции трубопроводов

Отсутствие ППР или технологической карты с предусмотренными в них решениями по безопас

2.

Управление строительства ОАО «Татэлектромонтаж»

7.05.2014

Двухсекционный жилой дом по ул. Вербная в г. Казань

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемника упал мешок со сме

Неудовлетворительная организация производства работ, связанная с нахождением пострадав

Отсутствие на месте производства работ ответственного лица за безопасное производство.

3.

г. Н. Челны, ООО «Евростиль»

28.05.14

Строительная площадка жилого дома по адресу: г. Набережные Челны, ул. Раскольников, д.8

На объекте строящегося жилого дома 12/21 по адресу г.Н.Челны, пр. Вахитова, д. 46, мкр «Сол

Генеральный подрядчик ООО «Евростиль» не осуществил контроль за состоянием условий тру

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории объекта, ООО «Евр

II.Несчастные случаи со смертельным исходом.

□

Организация

Дата несчастного случая/Объект

Описание несчастного случая

Причины несчастного случая

1.

г.Нижнекамск

ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»

13.01.2014

Воздухоразделительная установка цеха завода по производству дивинила и углеводородного

При производстве работ по монтажу трубопроводов и металлоконструкций слесарь-ремонтник

Работа без предохранительного пояса на высоте, нарушение требований инструкций по охране

2.

ООО «КазаньЭлектроСтрой»

28.03.2014

Строительство жилого дома № 10 по ул. Габишева-Кул-Гали

При перемещении по строительной площадке жилого дома № 10 по ул. Габишева-Кул-Гали, эле

Неудовлетворительная организация производства работ, в части обеспечения:

- Сигнальным ограждением в месте прохода в опасную зону через арку дома;

- Сбрасывания персоналом строительного мусора с высоты без соответствующего приспособле

- Отсутствие контроля за применением работником защитной каски со стороны ИТР.

3.

г. Казань, ООО «СКД»

17.04.14

Галеевская мечеть

г. Казань. Г.Тукая 40.

На объекте строительства «Галеевская мечеть» при демонтаже плит перекрытия упал с высот

Неудовлетворительная организация производства работ, указанная в ППР.

Организация безопасных условий работ нарушена. Подготовка работников по вопросам охранны

4.

г.Н.Челны, ООО «Евростиль»

28.05.14

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Вахитова, 46 микрорайон «Солнечный»

На объекте строящегося жилого дома 12/21 по адресу г.Н.Челны, пр. Вахитова, д. 46, мкр «Сол

ООО «Евростиль» не осуществил производственный контроль: нарушено требования проекта,

ООО «Евростиль» не проводил производственный контроль, допущена эксплуатация неисправ

5.

ОАО «Алексеевскдорстрой»

27.07.14 на

автомобильной дороге Казань – Оренбург в промежутке в одном километре до п. Благодатное

При выполнении работ по уплотнению асфальтобетонной смеси на обочине каток упал в кювет

Нарушение технологического процесса предусмотренного проектом производства работ и тех

Неудовлетворительная организация

производства работ, выразившаяся в том, что к работе допущен машинист катка, имеющий квал

Случаи тяжелого травматизма были подробно рассмотрены на заседании технического совета и контрольной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ», где всем

организациям были вынесены предупреждения о недопущении несчастных случаев и усилению мер по предотвращению травматизма.

На особом контроле дирекции Партнерства находятся организации, допустившие несчастные случаи со смертельным исходом. Все 5 фирм рассмотрены на заседании коллегии Содружество строителей РТ, где приняты следующие решения:

- вынести предупреждение о недопущении несчастных случаев, при повторном их допущении приостановить действия свидетельства сроком до 60 дней с последующим исключением организаций из членов Партнерства;
- направить руководителей и ИТР строительных фирм, допустивших нарушение требований охраны труда и техники безопасности, на внеочередную переаттестацию в учебный центр РООР «Союз строителей РТ»;
- усилить работу по охране труда в организациях с последующим отчетом о ее выполнении и направлением его в дирекцию Партнерства;
- провести внеплановые проверки;
- приостановить действие свидетельства ООО «КазаньЭлектроСтрой» сроком до 30 дней.

По факту выполнения решений коллегии Партнерства, выполнено:

- представлен отчет по усилению работ по охране труда 5 организациями;
- переаттестовано 5 руководителей и 4 инженерно-технических работника;
- в 3 организациях проведены внеплановые проверки.

Все лица, ответственные за нарушения требований охраны труда и техники безопасности, понесли административные наказания в виде предупреждений, строгих выговоров, штрафов и лишения премии со стороны организаций-работодателей.