

22 февраля, согласно графику на I квартал 2013 г., с выездом на объект «40-кв жилой дом ул. Центральная д.45, 47 в г. Мамадыш» была проведена плановая проверка в ЗАО «Мамадышстрой» (ИНН: 1626007149, руководитель Гараев Зуфар Маликович). По системе индикативной оценки организация набрала 67 баллов из 100, в том числе по охране труда 28 из 30 возможных.



Рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты, объект «40-кв жилой дом ул. Центральная д.45, 47 в г. Мамадыш»

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Средства подмащивания - не обладают собственной расчетной устойчивостью и не прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации завода-изготовителя или в организационно-технологической документации на производство работ. (Нарушение СНиП 12.03.2001 ч.1. п. 7.4.7.);
2. Леса и подмости высотой до 4 м эксплуатируются без приемки производителем работ и регистрации в журнале работ (Нарушение СНиП 12.03.2001 ч.1. п. 7.4.14.);
3. Средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом в соответствующие сроки (не реже чем через каждые 10 дней), записи в журнале работ не ведутся. (Нарушение СНиП 12.03.2001 ч.1. п. 7.4.17.);
4. Работодатель обязан бесплатно обеспечивать средствами индивидуальной защиты своих работников. (Трудовой Кодекс РФ ст. 221)
5. Отсутствуют удостоверения по охране труда у ответственных;
6. Отсутствуют приказы и инструкций на ответственных по промышленной безопасности.

Все замечания устранены 29.04.2013г. 97 баллов.