30 сентября, ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р. была проведена плановая проверка ООО «Специализированное управление механизированных работ-3» (г. Нижнекамск, руководитель Шандыров Федор Григорьевич) с выездом на объект строительства «10-ти этажный ж/д №16 в 34 микрорайоне г.Нижнекамск» . Заказчик ООО «ЖИК-НК»

В ходе проверки на объекте были выявлены следующие нарушения:



- разводка временных электросетей напряжением до 1000 в, используемых при электроснабжении объекта, выполнена без использования опор или конструкций на высоте над рабочими местами не менее 2.5 м (СНиП 12-03-2001 п. 6.4.3);

Отмеченное нарушение должно быть устранено до 8.10.15г.



- рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м не обеспечены защитными или страховочными ограждениями (нарушение СНиП 12-03-2001 ч.1 п. 6.2.16);

Все замечания, выявленные на объекте устранены 7.10.2015г.

- установлена опора для временных электросетей.



- установлены защитные ограждения в местах перепада по высоте.



